

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-10/26
URBROJ: 2198/24-01/01-15-2
Pag, 31. ožujka 2015.

GRAD PAG
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04 - Uredba 178/04,38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o vodama, 49/11,84/11 - Zakon o cestama i 90/11- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12,94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14), dostavlja se Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na daljnje postupanje.

Gradonačelnik
Željko Maržić, dipl.ing.grad.



Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04 - Uredba 178/04,38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o vodama, 49/11,84/11 - Zakon o cestama i 90/11- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12,94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14), gradonačelnik Grada Paga podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu odnosno opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme na području Grada Paga za 2014. godinu te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarenje s naznakom izvora financiranja nakon usvajanja II Izmjene Programa 18. prosinca 2014. godine („Službeni glasnik Grada Paga „ broj 8/2014).

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa ostvarena su od:

	PLAN	OSTVARENJE
Prihodi za posebne namjene	1.618.300,00	684.615,77
Pomoći	656.800,00	656.137,50
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	0,00

Članak 3.

Ostvarena sredstva namijenjena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređena su kako slijedi:

	PLAN	IZVRŠENJE
1. JAVNE POVRŠINE	320.000,00	4.396,94
1.1. Projekt-šetnica i riva u Šimunima	50.000,00	0,00
1.2. Šetnica Vlašići	30.000,00	0,00
1.3. Projekt-lučice Pag-privezište	20.000,00	0,00
1.4. Dokumentacija-izgradnja lučice Vlašići	10.000,00	0,00
1.5. Lungo mare Pag		
1.5.1 Projekt-uređenje lungo mare Vodice	25.000,00	0,00
1.5.2. Projekt-uređenje lungo mare Bašaca	25.000,00	0,00
1.6. Uređenje starog mosta	100.000,00	4.396,94
1.7. Projekt –lučica Dinjiška	30.000,00	0,00
1.8. Projekt –šetnica Dinjiška	30.000,00	0,00
2. NERAZVRSTANE CESTE	200.000,00	85.321,89

2.1.	Izvlaštenje zemljišta	100.000,00	66.571,89
2.2.	Projekt-uređenje biciklističkih staza	100.000,00	18.750,00
3.	UREĐENJE GROBLJA	230.000,00	0,00
3.1.	Otkup zemljišta	50.000,00	0,00
3.2.	Uređenje groblja Pag, Vlašići, Dinjiška	100.000,00	0,00
3.3.	Projektna dokumentacija	50.000,00	0,00
3.4.	Projekt-mrtvačnica Šimuni	30.000,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	1.254.600,00	1.251.034,44
4.1.	Projekt LED rasvjete		
4.1.1.	Izmjena rasvjete-gradska jezgra	1.094.600,00	1.093.562,50
4.1.2.	Izgradnja nove javne rasvjete	160.000,00	153.075,00
5.	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIH KANALA	115.000,00	0,00
5.1.	Uređenje oborinskih kanala	85.000,00	0,00
5.2.	Projektna dokumentacija	30.000,00	0,00
6.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	255.500,00	0,00
6.1.	Izvlaštenje zemljišta za sanaciju deponija „Sv.Kuzam“	145.500,00	0,00
6.2.	Uređenje deponija (Grad-KD Pag, Čistoća)	110.000,00	0,00
7.	OPSKRBA PITKOM VODOM	1.800.000,00	0,00
7.1.	Izvlaštenje zemljišta- vodosprema	100.000,00	0,00
7.2.	Izvlaštenje zemljišta -Košljun	1.700.000,00	0,00
	UKUPNO	4.175.100,00	1.340.753,27

Ad1) Izvršenje za uređenje javne površine u 2014. godini iznosi 4.396,94 kuna što predstavlja 1,4% od planiranog. Izvršenje se odnosi na 1.6. Uređenje starog mosta za rashod nabave i montaže poliesterskog ormarića javne rasvjete i napajanja uređaja uz kameni most, temeljem ponude od 02.04.2013. godine odnosno računa br.090-PP-1 od 29.10.2014. Promel projekta d.o.o.

Ad2) Od planiranog iznosa od 200.000,00 kuna za nerazvrstane ceste izvršeno je 85.321,89 kuna odnosno 42,7%. Za otkup odnosno pod brojem 2.1 Izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u Pagu, predjelo Vodice izvršeno je 66.571,89 kuna odnosno 66,6% od planiranog i to za:

- 10/12 dijela z.č. 7600/6 upisane u z.k.ul. 349 k.o. Pag površine 278 m², sukladno Uvjerenju o identifikaciji katastarskih čestica u k.o. Pag odgovara dijelu k.č. 11020 upisane u posjedovni list broj 1042 k. o. Pag, po sklopljenoj Nagodbi Klasa:940-01/14-10/34 Urbroj:2198/24-03/01-14-1 od 27.03.2014. godine sa suvlasnikom nekretnine Jure Maržić u iznosu od 62.109,83 kuna što odgovara protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan potpisivanja iznos od 8.108,33 EUR-a.

- 1/5 dijela z.č. 744/5 upisane u z.k.ul. 3370 k.o. Pag površine 107 m², sukladno Uvjerenju o identifikaciji katastarskih čestica u k.o. Pag odgovara k.č. 10722/3 upisanoj u posjedovni list broj 639 k.o. Pag i z.č.7744/8 upisane u z.k.ul. 7386 k.o. Pag površine 23 m², a koja odgovara k.č. 10722/4 upisanoj u posjedovnom listu 4367 k.o. Pag po sklopljenoj Nagodbi Klasa:940-01/14-10/82 Urbroj:2198/24-30/01-14-1 od 22.07.2014.. godine sa suvlasnikom Dušak

Andela u iznosu od 586,22 EUR odnosno u protuvrijednosti na dan potpisivanja 4.462,06 kuna.

Pod brojem 2.2. Projekt-uređenje biciklističkih staza izvršeno je 18.750,00 kuna odnosno 18,8% od planiranog temeljem usmene narudžbe Gradonačelnika za izradu Idejnog prijedloga uređenja Brdsko biciklističke staze /putevima mentora u Dinjiškoj po ispostavljenom računu br. 269/A/01 Tobis –Inžinjering d.o.o. od 31.12.2014. godine.

Ad4) Izvršena sredstva u tijeku 2014. godine za javnu rasvjetu na području Grada iznose 1.251.034,44 kuna od planiranih 1.254.600,00 kuna što indeksom izraženo iznosi 99,4%, a odnosi se na:

4.1.1. Izmjenu rasvjete-gradska jezgra temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta energetske učinkovitosti „Rekonstrukciji modernizaciji rasvjete Stare jezgre Grada Paga“ sklopljenim sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti po kojem je Fond sudjelovao sa iznosom od 656.137,50 kuna u projektu ukupne vrijednosti od 1.093.562,50 kuna sukladno provedenom postupku nabave.

Ugovorom o isporuci LED rezidencijalnih svjetiljki od 30.10.2013. godine i ispostavljenom računu br. 16-172-2 od 04.02.2014. godine Brodomer kur trgovina i usluge d.d. u iznosu od 999.187,50 kuna nabavljeno je

- 150 KOM svjetiljka Indak Jageau 400 LED 36 LED 3000K 5800LM , 82W,
- 35 KOM redukcija FI 60x76
- 115 KOM konzola Indal Senlis

Temeljem ponude i ispostavljenog računa za izradu radova na rekonstrukciji rasvjete stare jezgre elektro djelatnost „Elin“ vl. Škoda Ivan broj 6// od 10.03.2014. godine u iznosu od 60.625,00 kuna, uključena je zamjena kompletne armature na 115 m² na fasadnim zidovima, zamjena kompletne armature na stupu u količini od 25 kg i demontaža postojećih svjetiljka u količini od 150 m.

Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad javnim radovima na isporuci i ugradnji sustava javne rasvjete od 03.02.2014. godine i ispostavljenom računu broj 74-1-1 od 12.03.2014 godine Inel-projekt d.o.o. na iznos od 33.750,00 kuna izvršen je nadzor nad izvršenim obvezama isporučitelja robe i izvođača radova odnosno nadzor do tehničkog pregleda i postupka primopredaje.

4.1.2. Izgradnja javne rasvjete izvršena je u iznosu od 153.075,00 kuna i predstavlja 95,7% planiranog, a odnosi se na:

- izradu postolja kandelabera odnosno temelja za 21 kom rasvjetnih stupova u Šimunima po cijeni od 550,00 kuna po ispostavljenom računu br. 23-03-14 od 27.03.2014. godine, a na temelju narudžbenice broj 024/14 Pag II d.o.o. u iznosu od 14.437,50 kuna.
- izradu temelja za 4 rasvjetna stupa po cijeni od 550,00 kuna na području Grada Paga-predio Bošana po dijelu ispostavljenog računa broj 87-12-14 od 22.12.2014. godine temeljem narudžbenice broj 197/14 i prihvaćene ponude 47-11-2014.
- izradu temelja za 3 kom kandelabera po cijeni od 550,00 u Ulici R. Boškovića po prihvaćenoj ponudi 39-07-2014, narudžbenici 165/14 i dijelu ispostavljenog računa 80-11-14 u iznosu od 2.062,50 kuna.
- izradu temelja za 4 kom rasvjetnog stupa po cijeni od 550,00 kuna po dijelu ispostavljenog računa br.86-12-14 od 22.12.2014. godine, temelju izdane narudžbenice broj 198/14 i prihvaćene ponude 48-11-2014 od strane Grada.
- nabavu metalnih stupova (KORS) visine 4 m po cijeni od 1.300,00 kuna i razdjelnika MVL 435/1 po cijeni od 170,00 kuna u količini od 68 kom temeljem narudžbenice broj 174/14 i ispostavljenog računa 18// u iznosu od 124.950,00 kuna elektro djelatnost „Elin“ vl. Škoda Ivan.

-izradu Glavnog projekta javne rasvjete Smokvica po ponudi br.01102014 od 01.10.2014. , narudžbenice 187/14 i ispostavljenog računa Inel-projekt d.o.o. u iznosu od 6.125,00 kuna.

Planirana sredstva pod Ad3, Ad5, Ad6 i Ad7 nisu izvršena u tijeku 2014. godini budući da nisu izvršeni rashodi za navedeno.

KLASA: 363-0115-10/26
URBROJ: 2198/24-01/01-15-1
Pag, 31. ožujka 2015.



Gradonačelnik

Željko Maržić
Željko Maržić, dipl.ing.građ